

Informe 1

Terminación construcción del puente vehicular sobre el río Amoya en el municipio de Chaparral, Tolima

1.GENERALIDADES AUDITORÍA VISIBLE



1.1 Fecha y lugar de realización

La auditoría Visible de seguimiento tuvo lugar el 16 de mayo de 2023 en la obra, en el sector del Puente del Río Amoyá a partir de las 3:00 p.m.

2.Estrategia de comunicación del evento

2.1 Convocatoria

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio realizó la convocatoria para la asistencia a la Auditoría Visible de seguimiento del proyecto “TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO AMOYÁ EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA” mediante correo electrónico enviado el 11 de mayo de 2023 al Alcalde del municipio de Chaparral, Tolima, a

la Personera Municipal, Secretaria de Planeación, la firma Contratista del proyecto el CONSORCIO ARGAES 2022, la firma Interventora del Proyecto ESPARZA INGENIERÍA S.A.S. y a la supervisión técnica del proyecto que es asumida por ENTerritorio.

A la alcaldía municipal de Chaparral se asignó la responsabilidad de convocar a la comunidad con el fin de tener una participación representativa.

3.Desarrollo de la auditoría visible de inicio

- ENTerritorio informa que la obra presenta en programado un programado de 50% y un real de 57%, en avance financiero un 20% pagado a interventoría y obra.
- Actualmente se ha lanzado la segunda viga. La cual da un avance mayor.
- ENTerritorio informa que se ha realizado prórroga contrato de obra e interventoría hasta el 24 de julio.
- Se espera a mediados de agosto entrega a la comunidad
- El municipio informa que no hay inconveniente y que la idea es no parar la construcción del proyecto
- El municipio entrega a ENTerritorio oficio del 17 de abril de 2023 donde el propietario del predio señor Daniel Lambraño, se analizará jurídicamente
- El municipio entregó oficio 20 de febrero a ENTerritorio respuesta sobre la estación de bombeo, ENTerritorio informa que está solicitando mesa de reunión 17 de mayo con el fin de tener o plantear solución técnica jurídica
- El municipio solicito que se avise cuando se realice el lanzamiento de la próxima viga
- Antes de entregar el proyecto el contratista entregó manual de mantenimiento
- Se debe realizar un recorrido a satisfacción
- El municipio debe entregar manual de sostenibilidad

3.1Asistencia

Se registraron 27 asistentes presenciales durante la Auditoría visible de seguimiento del proyecto **“TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO AMOYÁ EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRA, TOLIMA”**

4. Participación de la ciudadanía

- La comunidad solicita información sobre el precio de Empochapamal
- La comunidad solicita arreglo de la vía

5. Compromisos

Realizar visita cuando sea el lanzamiento de la tercera viga

6. Conclusiones

Se dio cumplimiento al objetivo de la Auditoría visible de seguimiento del proyecto “TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMOYÁ EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA”. Se realizó la presentación general del proyecto a la comunidad, la determinación del alcance, recursos, plazo y conformación de la veeduría ciudadana que estará a cargo del seguimiento al proyecto.