

Análisis de Riesgos

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ”, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS 215028 Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 215032

SOPORTE QUE ESTIMA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

De acuerdo con el Estudio Previo suministrado, SESColombia S.A.S. preparó el presente documento con el fin de estimar la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato y/o su ejecución.

Conocer los riesgos que afectarían este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado este estudio, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del servicio a contratar.

De otra parte, es claro que el conocimiento experto en la actividad objeto de contratación y las buenas prácticas y estado del arte en la técnica y en el oficio del objeto contractual de este proceso, también proviene de las organizaciones que tienen la capacidad de prestar los servicios asociados al objeto del proceso.

El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2011.

Hechas las anteriores consideraciones se presenta un contexto, con el propósito de tener los escenarios y las herramientas de medición adecuadamente definidos. Luego del contexto, se presentan las matrices que constituyen el instrumento de medición de riesgo. Seguidamente se hace la identificación y valoración de los riesgos.

1. OBJETO

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, está interesada en contratar la “TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ”, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS 215028 Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 215032”.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo previsto para la ejecución del contrato se señala a continuación:

Etapa	Actividad	Plazo de etapa
1. VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA	REVISIÓN, VERIFICACIÓN, AJUSTE, VALIDACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS POR FONSECON Y ELABORACIÓN O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SUMINISTRADOS POR FONSECON	1 MES
2. EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRAS	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	4 MESES
TOTAL		5 MESES

3. CONTEXTO

El propósito de señalar un contexto, tiene como fin articular los objetivos del proyecto y definir los parámetros a tener en cuenta para hacer las valoraciones de riesgo, incluyendo la tipificación, estimación y asignación, según los distintos grupos de interés que se afectarán en forma favorable o adversa. Contempla aspectos internos y externos, así como el marco regulatorio.

Contexto Ubicación Geográfica

El contexto de ubicación geográfica se circunscribe a lo establecido en el numeral 3.3. Lugar de ejecución, descrito en el estudio previo.

Contexto Natural

Dentro del contexto natural se contemplan los fenómenos geodinámicos de origen interno como son la actividad volcánica y sísmica, así como fenómenos geodinámicos de origen externo que abarcan la propensión a inundación y pluviosidad, la vulnerabilidad de incendios, las amenazas por deslizamientos y la actividad atmosférica eléctrica, las situaciones de salud pública incluidas epidemias y pandemias. Será responsabilidad de cada oferente realizar la revisión de las características de este tipo de fenómenos en los lugares en las que realizará la actividades del objeto contractual y hacer todos los estudios necesarios para determinar la manera en que su oferta puede verse influida, así como las implicaciones y medidas que debe adoptar de cara al cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desempeño en cuanto a los niveles de servicio acordados en el marco del desarrollo del futuro contrato.

Contexto demográfico y social

Este contexto contempla características del entorno relacionadas con el orden público, afectaciones por el terrorismo y actos mal intencionados de terceros. Entre los diferentes entes especializados en el monitoreo del orden público, el Observatorio del Programa Presidencial para los DDHH y el DIH constituye una fuente de gran utilidad para informarse del estado del orden público y de las medidas adecuadas a ser adoptadas por el contratista en la ejecución de sus actividades derivadas del contrato.

Contexto macroeconómico

Las condiciones macroeconómicas que se tendrán durante el plazo del contrato, incluidas todas sus etapas, es previsible que cambien y presenten variaciones frente a la situación actual. El modelo económico que desarrolle el interesado para la presentación de su propuesta deberá incluir la incidencia de las variables macroeconómicas con la ponderación respectiva y realizando los análisis necesarios para los diferentes escenarios que se prevén pueden presentarse en el periodo de ejecución del contrato. El Índice de Precios al Consumidor IPC, la Tasa Representativa del Mercado, la tasa de interés establecida por el Banco de la República y demás variables relevantes para el proyecto cuentan con el seguimiento y la dedicación de variedad de analistas institucionales tanto locales como extranjeros, para el registro de datos históricos y la elaboración de pronósticos, que pueden ser utilizados como base por los interesados para la elaboración de sus modelos económicos y sus ofertas.

4. VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO

El precio del contrato y utilidad para el CONTRATISTA que resulte adjudicado en el presente proceso, se concreta en sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un precio por sus servicios y productos a entregar.

Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí estudiados, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en las reglas de participación y los riesgos señalados, no constituyen una garantía que esté extendiendo la entidad contratante, para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de este contrato tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligación de suscribir pólizas de daños reales y patrimoniales.

4.1. MATRIZ DE RIESGOS

4.1.1. Escalas de probabilidad y consecuencias

Consecuencias		
Desde	hasta	
∞	\$ 1.832.307.354	Muy afortunado
\$ 1.832.307.353	\$ 528.693.930	Afortunado
\$ 528.693.929	\$ 152.549.337	Muy favorable
\$ 152.549.336	\$ 44.016.584	Favorable
\$ 44.016.583	\$ 12.700.545	Optimista
\$ 12.700.544	\$ 3.664.616	Beneficioso
\$ 3.664.615	≈ 0	Marginal
≈ 0	(\$ 3.664.615)	

Probabilidad
Casi cierto
Muy probable
Probable
Ocasional
Remoto
Muy remoto
Improbable

(\$ 3.664.616)	(\$ 12.700.544)	Menor
(\$ 12.700.545)	(\$ 44.016.583)	Grave
(\$ 44.016.584)	(\$ 152.549.336)	Muy Grave
(\$ 152.549.337)	(\$ 528.693.929)	Crítico
(\$ 528.693.930)	(\$ 1.832.307.353)	Muy crítico
(\$ 1.832.307.354)	-∞	Catastrófico

Los valores de consecuencias y probabilidades se cruzan en las siguientes matrices, para determinar el nivel de riesgo.

4.1.2. Matriz de riesgos adversos

Riesgos adversos							
Algunos son asegurable							
Casi cierto							Medio -
Muy probable						Medio -	Bajo -
Probable			Alto -	Medio Alto -	Medio -	Medio -	Bajo -
Ocasional			Alto -	Alto -	Medio -	Bajo -	Bajo -
Remoto		Muy Alto -	Alto -	Medio Alto -	Medio -	Bajo -	Muy Bajo -
Muy remoto	Muy Alto -	Alto -	Medio Alto -	Medio -	Bajo -	Muy Bajo -	Muy Bajo -
Improbable	Muy Alto -	Alto -	Medio Alto -	Medio -	Bajo -	Muy Bajo -	Muy Bajo -
	Catastrófico	Muy crítico	Crítico	Muy Grave	Grave	Menor	Marginal -

4.1.3. Matriz riesgos favorables

Riesgos Favorables							
No son asegurable							
Casi cierto	Medio +						
Muy probable	Bajo +	Medio +					
Probable	Bajo +	Medio +	Medio Alto +	Alto +			
Ocasional	Bajo +	Bajo +	Medio +	Alto +	Alto +		
Remoto	Muy Bajo +	Bajo +	Medio +	Medio Alto +	Alto +	Muy Alto +	
Muy remoto	Muy Bajo +	Muy Bajo +	Bajo +	Medio +	Medio Alto +	Alto +	Muy Alto +
Improbable	Muy Bajo +	Muy Bajo +	Muy Bajo +	Medio +	Medio Alto +	Alto +	Muy Alto +
	Marginal +	Beneficioso	Optimista	Favorable	Muy favorable	Afortunado	Muy afortunado

4.2. TIPIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS

El análisis que se presenta contempla las siguientes clases de riesgo:

A - Riesgos derivados de cambios en los presupuestos y modelos que ilustran sobre el posible valor del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo. En especial se desarrolla en este

acápites aspectos económicos que pueden dar lugar a variaciones en la ecuación económica, con potencialidad de derivar en un desequilibrio económico en algunos casos.

B- Riesgos derivados de la operación y ejecución de las tareas propias del objeto contractual, distintas de las contempladas en el anterior literal A, el cual se incluye para contar con una guía de la azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en el desarrollo del futuro contrato. Si durante la ejecución del contrato se produjeran cambios en la normatividad vigente relacionada con los trabajos derivados del objeto contractual, sin que su efecto llegase a romper el equilibrio económico, el contratista deberá adaptar y ajustar los protocolos de las actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

4.2.1. FACTORES DE RIESGO

Para tipificar los riesgos se hace uso de los siguientes factores:

Riesgos Clase A - cambios en el presupuesto y modelos de negocio

- 1- Acciones legales.
- 2- Tecnológicos y de infraestructura.
- 3- Actos de parte relacionada y subcontratos.
- 4- Sociopolíticos.
- 5- Macroeconómicos.
- 6- Actos de la naturaleza.
- 7- Relaciones laborales.
- 8- Hecho de las cosas.
- 9- Vicios.
- 10- Actos de terceros.

Riesgos clase B – Operación

Etapas de Verificación Técnica y Complementación

- 11- Accidentes laborales menor.
- 12- Accidentes laborales mayor.
- 13- Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros.
- 14- Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista
- 15- Necesidades de reprocesos por fallas o errores del contratista en la realización de las actividades
- 16- Daño o pérdida de materiales, herramientas, equipos utilizados durante la realización de las actividades.
- 17- Terminación anticipada del contrato por aplicación de condición resolutoria.

Etapas de Ejecución y Entrega de Obras

Versión 04. Mayo 26 de 2020.

- 18- Accidentes laborales menor.
- 19- Accidentes laborales mayor.
- 20- Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros.
- 21- Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista
- 22- Daño o pérdida de materiales, herramientas y equipos en ejecución de la obra, montajes e instalaciones.
- 23- Daños a propiedades adyacentes u obras y estructuras existentes.
- 24- Daños a la obra no entregada
- 25- Daños a la obra entregada pero que se encuentra bajo la custodia y control del contratista
- 26- Necesidades de reprocesos por fallas o errores en la ejecución de las obras
- 27- Demoras y reprocesos generados en las actividades de integración de los frentes de obra
- 28- Mayores cantidades de obra e ítems no previstos por causas imputables al contratista
- 29- Mayores cantidades de obra e ítems no previstos por causas no imputables al contratista, verificado por la interventoría y aprobado previamente por ENTerritorio
- 30- Necesidad de recuperaciones o reparaciones ambientales con ocasión del debido tratamiento de residuos, basuras y escombros y en general en la aplicación del plan de gestión ambiental.

Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada interesado en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no corresponder en un todo con la que se plantea aquí. En todo caso esta propuesta de distribución y valoración de riesgos queda sujeta a las discusiones que se surtirán en el desarrollo del proceso de selección, de acuerdo con el espacio que el cronograma del proceso señale para este propósito.

Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos, variación de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecución del contrato o sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la potencialidad, algunos de ellos, de llevar a cambios en la ecuación contractual. Unos con cargo a la Entidad y otros con cargo al Contratista de acuerdo con la asignación propuesta y aceptada en el desarrollo del proceso de selección.

4.2.2. ÍTEMS DEL PRESUPUESTO

Son aquellos componentes del proyecto que son sujetos del riesgo y que en las matrices se indica cómo pueden ser afectadas.

Etapa de Verificación Técnica y Complementación

ÍTEMS DEL PRESUPUESTO
Personal Técnico Profesional

Administración
Gastos de Viaje

Etapa de Ejecución y Entrega de Obras

ÍTEMS DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO
MAMPOSTERIAS
PISOS
CUBIERTA. CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES
PAÑETES Y ACABADOS
INSTALACIONES HIDRAULICAS. SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
APARATOS SANITARIOS
CARPINTERIA METALICA. ALUMINIO Y DE MADERA
APARATOS ESPECIALES
ARBORIZACION
VARIOS
ITEMS NO PREVISTOS
PERSONAL TECNICO PROFESIONAL
ADMINISTRACION
GASTOS VIAJE
ENSAYOS

4.2.2.1. FACTORES DE RIESGO CLASE A - CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO Y MODELOS DE NEGOCIO

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados según las 10 categorías que se anotan a continuación, con una descripción enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin perjuicio de haber considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorías.

4.2.2.1.1. ACCIONES LEGALES

En este factor se tienen en cuenta afectaciones por impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta. Igualmente, Actos de autoridad, comiso, embargo, demandas que afecten a las partes involucradas en el proyecto. También se incluyen todas las licencias y permisos de derechos de autor y de propiedad intelectual de software, materiales, equipos y técnicas que deba emplear el contratista en la ejecución de sus obligaciones contractuales. Así mismo las normas vigentes que hoy son

conocidas o que entrarán en vigencia durante el plazo de ejecución, incluidas las disposiciones legales y normas relacionadas con el estado de excepción y la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Factor de riesgo: 1 Acciones Legales Etapa de Verificación Técnica y Complementación

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Personal Técnico Profesional	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Administración	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Gastos Viaje	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

Factor de riesgo: 1 Acciones Legales Etapa de Ejecución y Entrega de Obras

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
MAMPOSTERIAS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PISOS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CUBIERTA. CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PAÑETES Y ACABADOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES HIDRAULICAS. SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES ELECTRICAS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS SANITARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CARPINTERIA METALICA. ALUMINIO Y DE MADERA	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS ESPECIALES	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ARBORIZACION	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
VARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ITEMS NO PREVISTOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

ADMINISTRACION	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
GASTOS VIAJE	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ENSAYOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

4.2.2.1.2. TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

En este factor se contemplan las afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad limitada o no disponibilidad de servicios públicos. Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos que contribuyan o afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Operación y manejo de equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. En particular el contratista debe anticipar los equipos y medios necesarios para el desarrollo cabal de las actividades requeridas en el marco del contrato.

Factor de riesgo: 2 Tecnológicos e infraestructura Etapa de Verificación Técnica y Complementación

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Personal Técnico Profesional	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Administración	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Gastos Viaje	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

Factor de riesgo: 2 Tecnológicos e infraestructura Etapa de Ejecución y Entrega de Obras

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
MAMPOSTERIAS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PISOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CUBIERTA. CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PAÑETES Y ACABADOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES HIDRAULICAS. SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES ELECTRICAS	Ocasional	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS SANITARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

CARPINTERIA METALICA. ALUMINIO Y DE MADERA	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS ESPECIALES	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ARBORIZACION	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
VARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ITEMS NO PREVISTOS	Ocasional	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ADMINISTRACION	Ocasional	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
GASTOS VIAJE	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ENSAYOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

4.2.2.1.3. ACTOS DE TERCEROS RELACIONADOS Y SUBCONTRATOS

En este factor se tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos adelantados por el contratista; alteración de planos o estudios ejecutados o revisados por el contratista o por su cuenta. Falla humana de otra persona que actúe por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente seleccionado.

Factor de riesgo: 3 Actos de terceros relacionados

Etapa de Verificación Técnica y Complementación

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Personal Técnico Profesional	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Administración	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Gastos Viaje	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

Factor de riesgo: 3 Actos de terceros relacionados

Etapa de Ejecución y Entrega de Obras

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
MAMPOSTERIAS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PISOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CUBIERTA. CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

PAÑETES Y ACABADOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES HIDRAULICAS. SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES ELECTRICAS	Ocasional	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS SANITARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CARPINTERIA METALICA. ALUMINIO Y DE MADERA	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS ESPECIALES	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ARBORIZACION	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
VARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ITEMS NO PREVISTOS	Ocasional	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ADMINISTRACION	Ocasional	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
GASTOS VIAJE	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ENSAYOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

4.2.2.1.4. SOCIO POLÍTICOS

Actos de terrorismo, actos de Delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el contratista debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación del proyecto.

Factor de riesgo:

4 Sociopolíticos

Etapa de Verificación Técnica y Complementación

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Personal Técnico Profesional	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Administración	Probable	Menor	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Gastos Viaje	Probable	Menor	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

Factor de riesgo:

4 Sociopolíticos

Etapa de Ejecución y Entrega de Obras

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

MAMPOSTERIAS	Probable	Menor	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PISOS	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CUBIERTA. CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PAÑETES Y ACABADOS	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES HIDRAULICAS. SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES ELECTRICAS	Probable	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS SANITARIOS	Probable	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CARPINTERIA METALICA. ALUMINIO Y DE MADERA	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS ESPECIALES	Probable	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ARBORIZACION	Probable	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
VARIOS	Probable	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ITEMS NO PREVISTOS	Probable	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ADMINISTRACION	Probable	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
GASTOS VIAJE	Probable	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ENSAYOS	Probable	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

4.2.2.1.5. MACROECONÓMICOS

Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Será responsabilidad del oferente, hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de predicción. De igual forma el contratista deberá contemplar los costos de los instrumentos de cobertura que debe emplear durante la ejecución del contrato para una adecuada gestión de los riesgos macroeconómicos. Las pérdidas surgidas por la falta de diligencia en la gestión de este tipo de riesgos serán a cargo del contratista. Se precisa que ante eventos imprevisibles se dará aplicación a lo previsto en el artículo 868 del código de comercio.

Factor de riesgo: 5 Macroeconómicos

Etapa de Verificación Técnica y
Complementación

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Personal Técnico Profesional	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Administración	Probable	Menor	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Gastos Viaje	Probable	Menor	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

Factor de riesgo: 5 Macroeconómicos

Etapa de Ejecución y Entrega
de Obras

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
MAMPOSTERIAS	Probable	Menor	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PISOS	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CUBIERTA. CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	Probable	Menor	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PAÑETES Y ACABADOS	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES HIDRAULICAS. SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	Probable	Menor	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES ELECTRICAS	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS SANITARIOS	Probable	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CARPINTERIA METALICA. ALUMINIO Y DE MADERA	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS ESPECIALES	Probable	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ARBORIZACION	Probable	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
VARIOS	Probable	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ITEMS NO PREVISTOS	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ADMINISTRACION	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
GASTOS VIAJE	Probable	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

ENSAYOS	Probable	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
---------	----------	------------	--------	-------------	--------------------------------

4.2.2.1.6. ACTOS DE LA NATURALEZA

En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, incendios forestales, Biológicos / patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, todos los anteriores dentro de los parámetros previsible que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona identificada en el contexto del presente análisis, que afecte o tenga influencia en este proyecto. Se enfatiza que frente a fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la entidad no procederá a sancionar, pero será de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven y la pérdida de su infraestructura, equipos, edificios y bienes son a su cargo, para los cuales se recomienda la contratación de pólizas de seguros a cargo del contratista.

Factor de riesgo: 6 Actos de la naturaleza

Etapa de Verificación Técnica y Complementación

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Personal Técnico Profesional	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Administración	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Gastos Viaje	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

Factor de riesgo:

6 Actos de la naturaleza

Etapa de Ejecución y Entrega de Obras

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
MAMPOSTERIAS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PISOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CUBIERTA. CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PAÑETES Y ACABADOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES HIDRAULICAS. SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES ELECTRICAS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS SANITARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CARPINTERIA METALICA. ALUMINIO Y DE MADERA	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS ESPECIALES	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

ARBORIZACION	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
VARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ITEMS NO PREVISTOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ADMINISTRACION	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
GASTOS VIAJE	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ENSAYOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

4.2.2.1.7. RELACIONES LABORALES

Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal del contratista o que sea vinculado a él, así como la falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento.

Factor de riesgo:

7 Relaciones laborales

Etapa de Verificación Técnica y Complementación

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Personal Técnico Profesional	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Administración	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Gastos Viaje	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

Factor de riesgo:

7 Relaciones laborales

Etapa de Ejecución y Entrega de Obras

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
MAMPOSTERIAS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PISOS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CUBIERTA. CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PAÑETES Y ACABADOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES HIDRAULICAS. SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

INSTALACIONES ELECTRICAS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS SANITARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CARPINTERIA METALICA. ALUMINIO Y DE MADERA	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS ESPECIALES	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ARBORIZACION	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
VARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ITEMS NO PREVISTOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ADMINISTRACION	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
GASTOS VIAJE	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ENSAYOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

4.2.2.1.8. HECHO DE LAS COSAS

Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de este proyecto, son de cuenta del contratista. En la medida que afecten sus bienes e intereses. Las que se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista.

Factor de riesgo:

8 Hecho de las cosas

Etapa de Verificación Técnica y Complementación

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Personal Técnico Profesional	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Administración	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Gastos Viaje	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

Factor de riesgo:

8 Hecho de las cosas

Etapa de Ejecución y Entrega de Obras

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
MAMPOSTERIAS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

PISOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CUBIERTA. CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PAÑETES Y ACABADOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES HIDRAULICAS. SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES ELECTRICAS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS SANITARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CARPINTERIA METALICA. ALUMINIO Y DE MADERA	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS ESPECIALES	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ARBORIZACION	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
VARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ITEMS NO PREVISTOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ADMINISTRACION	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
GASTOS VIAJE	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ENSAYOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

4.2.2.1.9. VICIOS

Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, características y propiedades físicas o químicas de materiales o productos, los residuos y su composición, así como las condiciones de suelos, medio ambiente, vicios ocultos no atribuibles a la entidad contratante o vicios redhibitorios presentes en desarrollo del contrato o los trabajos necesarios para su ejecutoria.

Factor de riesgo:

9 Vicios

Etapa de Verificación Técnica y Complementación

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Personal Técnico Profesional	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Administración	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Gastos Viaje	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

Factor de riesgo:

9 Vicios

Etapa de Ejecución y Entrega
de Obras

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
MAMPOSTERIAS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PISOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CUBIERTA. CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PAÑETES Y ACABADOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES HIDRAULICAS. SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES ELECTRICAS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS SANITARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CARPINTERIA METALICA. ALUMINIO Y DE MADERA	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS ESPECIALES	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ARBORIZACION	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
VARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ITEMS NO PREVISTOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ADMINISTRACION	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
GASTOS VIAJE	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ENSAYOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

4.2.2.1.10. ACTOS CULPOSOS O DOLOSOS DE TERCEROS

El contratista debe soportar las pérdidas materiales en sus bienes e intereses que acarreen las actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato contra los bienes e intereses del proyecto y que no correspondan a los nueve factores anteriores. Las que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista.

Factor de riesgo: 10 Actos culposos o dolosos de terceros

Etapa de Verificación Técnica y
Complementación

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Personal Técnico Profesional	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Administración	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Gastos Viaje	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

Factor de riesgo: 10 Actos culposos o dolosos de terceros

Etapa de Ejecución y Entrega
de Obras

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
MAMPOSTERIAS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PISOS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CUBIERTA. CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PAÑETES Y ACABADOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES HIDRAULICAS. SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
INSTALACIONES ELECTRICAS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS SANITARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
CARPINTERIA METALICA. ALUMINIO Y DE MADERA	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
APARATOS ESPECIALES	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ARBORIZACION	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
VARIOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ITEMS NO PREVISTOS	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
ADMINISTRACION	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
GASTOS VIAJE	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

ENSAYOS	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
---------	-----------	------------	--------	-------------	--------------------------------

4.2.2.2. FACTORES DE RIESGOS CLASE B – OPERACIÓN

En esta clase de riesgos se señalan de manera enunciativa aquellos que pueden presentarse en el momento en que se inicien los trabajos y actividades derivadas del objeto contractual y también aquellos que pueden afectar de alguna manera a la entidad contratante, o un tercero.

B -Riesgos de operación

Etapa de Verificación
Técnica y Complementación

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Accidentes laborales menor	Ocasional	Muy Grave	Alto -	Contratista	Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal
Accidentes laborales mayor	Remoto	Crítico	Alto -	Contratista	Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal
Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros	Remoto	Crítico	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta y comprar seguros suficientes
Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Necesidades de reprocesos por fallas o errores del contratista en la realización de las actividades	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Daño o pérdida de materiales, herramientas, equipos utilizados durante la realización de las actividades.	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes
Terminación anticipada del contrato por aplicación de condiciones especiales del contrato	Remoto	Grave	Medio -	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto

B -Riesgos de operaciónEtapa de Ejecución y
Entrega de Obras

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Accidentes laborales menor	Ocasional	Crítico	Alto -	Contratista	Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal
Accidentes laborales mayor	Remoto	Muy crítico	Muy Alto -	Contratista	Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal
Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros -	Remoto	Muy crítico	Muy Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta y comprar seguros suficientes
Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Daño o pérdida de materiales, herramientas y equipos en ejecución de la obra, montajes e instalaciones.	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto y compra de seguros suficientes
Daños a propiedades adyacentes u obras y estructuras existentes.	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto. Contratar póliza TRDM obras civiles existentes
Daños a la obra no entregada	Ocasional	Crítico	Alto -	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto. Contratar póliza TRDM obras civiles en construcción
Daños a la obra entregada pero que se encuentra bajo la custodia y control del contratista	Ocasional	Crítico	Alto -	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto. Contratar póliza TRDM obras civiles en construcción
Necesidades de reprocesos por fallas o errores en la ejecución de las obras	Remoto	Crítico	Alto -	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Demoras y reprocesos generados en las actividades de integración de los frentes de obra	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto

Mayores cantidades de obra e ítems no previstos por causas imputables al contratista	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Mayores cantidades de obra e ítems no previstos por causas no imputables al contratista, verificado por la interventoría y aprobado por ENTerritorio	Ocasional	Crítico	Alto -	ENTerritorio	Verificar viabilidad presupuestal para la realización de los cambios
Necesidad de recuperaciones o reparaciones ambientales con ocasión del debido tratamiento de residuos, basuras y escombros y en general en la aplicación del plan de gestión ambiental.	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto



Elaboró: Fernando Ulloa – SesColombia SAS